

Назив општине: **ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ**

Адреса: **Вука Караџића 74**

Јавно предузеће за изградњу Обреновца спровело набавку у име и за рачун ГО Обреновац
Број: **3132**

Датум: **09.09.2016. године**

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ, као наручилац, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА САНАЦИЈИ УРЕЂЕНОГ КОРИТА БАРИЧКЕ РЕКЕ VIII-01 број 401-218 од 27.05.2016. године

1. Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци радова **НА САНАЦИЈИ УРЕЂЕНОГ КОРИТА БАРИЧКЕ РЕКЕ, VIII-01 број 401-218** закључен дана **27.05.2016. године**, и то члана 3. став 1. уговора тако што се цена свих радова који су предмет уговора повећава за **1.710.044,20** динара без ПДВ-а, и износи **36.361.240,10** динара без ПДВ-а (због повећања обима предмета набавке услед вишкова радова) и члана 5. Уговора, тако да рок за завршетак радова уместо **90** календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао, буде **125** календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао, односно до **22.10.2016. године**.
2. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је: „**САНАЦИЈА УРЕЂЕНОГ КОРИТА БАРИЧКЕ РЕКЕ**“ *Ознака из општег речника набавке: 45246400* - радови на заштити од поплаве.
3. Првобитна вредност Уговора износи **34.651.195,90** динара без ПДВ-а.
4. Измењена вредност Уговора је **36.361.240,10** динара без ПДВ-а.
5. Разлог за измену уговора су захтев извођача радова број 280 од 05.09.2016. године - општински пријемни број VIII-01 од 05.09.2016. године, којим извођач због неповољних временских услова у току извођења радова тражи продужетак рока за **35** календарских дана, односно до **22.10.2016. године**. Извођач је навео да су радови били у застоју због кише укупно **26** календарских дана као и да због последица велике кише **19.06.2016. године** и **20.06.2016. године** нису могли да се изводе радови на санацији корита Баричке реке.
Други разлог за измену уговора је потреба за извођењем вишка радова на одређеним позицијама наведеним у захтеву извођача радова број 267/2016 од **26.08.2016. године** - општински пријемни број VIII-01 од **29.08.2016. године**, које су констатовали извођач радова, наручилац, надзор, а сагласио се и представник Канцеларије за управљање јавним улагањима.
Разматрајући горе наведене захтеве дозвољава се повећање обима предмета набавке за износ од **1.710.044,20** динара без ПДВ-а, због вишкова радова који су се појавили приликом извођења радова. (деоница 1. позиција 5, 6 и 8, деоница 2. позиција 4 и 9, деоница 3. позиција 4, деоница 4. позиција 4, 5 и 9, деоница 5. позиција 4 и 9, деоница 6. позиција 4, деоница 7. позиција 4 и 9, деоница 8. позиција 4 и 9, деоница 9. позиција 4) и продужетак рока за **35** календарских дана, тако да укупан уговорени рок износи **125** календарских дана.

6. Након разматрања достављених захтева наручилац је оценио да су захтеви основани и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама и члана 6. Уговора, на основу чега је Наручилац одобрио извођење вишкова радова у износу од **1.710.044,20** динара без ПДВ-а, што у односу на угорену вредност радова од **34.651.195,90** динара без ПДВ-а износи 4,93%. Наручилац је такође, због отежаних услова радова и неповољних временских прилика, одобрио продужетак рока до 22.10.2016. године.
7. Основ за измену Уговора су члан 115. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама, као и члан 6. Уговора о јавној набавци радова на санацији уређеног корита Баричке реке. Чланом 6. Уговора предвиђена је могућност повећања обима предметне набавке с тим да вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора као и могућност продужетка рока за извођење радова.
Као разлози због којих се, у смислу члана 6. став 1., може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
- 1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
 - 2) мере предвиђене актима надлежних органа;
 - 3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
 - 4) закашњење увођења Извођача радова у посао;
 - 5) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести
8. Анекс Уговора о јавној набавци радова на санацији уређеног корита Баричке реке, припремљен у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке.
9. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Одговорно лице наручиоца
**ПРЕДСЕДНИК ГО
ОБРЕНОВАЦ**



Мирослав Чучковић

