ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ЈКП "Водовод и канализација"Обреновац
Адреса наручиоца:	Цара Лазара 3/1, Обреновац
Интернет страница наручиоца:	www.vikobrenovac.com
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је:
Реконструкција водоводне и канализационе мреже у ул. Немањиној;
Назив и ознака из општег речника набавке: 45231113 – радови на замени цевовода

Првобитна вредност уговора:	10.972.372,70
Измењена вредност уговора:	10.972.372,70

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Основ за измену Уговора су члан 115.став 1 и 2 Закона о јавним набавкама, као и члан 19. Уговора о јавној набавци радова - Извођење радова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже у ул. Немањиној, којим је предвиђено да се на питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи. Чланом 6. Уговора о извођењу радова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже у ул. Немањиној предвиђена је могућност продужетка рока за извођење радова тако што „Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове. Уговорени рок је продужен када уговорне стране у писаној форми о томе постигну писмени споразум и закључе анекс уговора".
Као разлози због којих се, у смислу става 1. члана 6 Уговора, може
захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мере предвиђене актима надлежних органа;
3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;
4) закашњење увођења Извођача радова у посао;
5) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
Разлог за измену уговора су Захтеви извођача радова број 5564 од 15.08.2016.године и бр. 6069 од 08.09.2016.године, су промењене околности у вези услова за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом. Приликом извођења радова је установљено да је низводно ревизионо окно за фекалну канализацију на деоници накривљено толико да је дошло до пуцања основе. На бочном прикључку је установљено да постоји квар који не дозвољава нормално коришћење цевовода за више корисника. Обзиром да је уз помоћ депресионих бунара оборен ниво подземне воде, морао се заменити поменути шахт и део прикључка, јер би каснији рад на томе узроковао многоструко веће трошкове. За поменуте активности потребно је додатно време и продужење уговореног рока до 20.09.2016.године.
Разматрајући достављене захтеве извођача радова дозвољава се продужење рока за извођење радова, односно одобрава се продужетак рока извођења радова за 20 календарских дана и укупно износи 50 календарских дана.

Остале информације: